

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2026

D.1.17

SIFIA5

Huehuetlan - Google Maps

Datos Aertos

LEY Federal de Presupuesto

LEY de Coordinación Fiscal

Untitled Document

← → ↺

⚠ No seguro

187.216.37.74/sidesore2025/frameset.php

Gmail

YouTube

Maps

Configuración

Adobe Acrobat

Todos los favoritos

SEDESORE

SEDESORE

USUARIO

RAMÓN MARTÍNEZ AVILA

ROL

CAPITULO MUNICIPAL

PERIODO

2025

MUNICIPIO(S)

HUEHUETLAN

MENU DEL USUARIO

Aperturas Programáticas

Cuentas de Obras

Consultas/Modifica Obras

Reporte de Obras

Observaciones de las Obras

Exportar Obras

Cambiar Contraseña

Manual del SISTEMA

Centra Sesión

Obras con avance físico y financiero en 100%

Obras con avance físico y financiero en 0%

Obras conveniadas.

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	DESCRIPCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	Ver Detalle...	Actualizar Información...
2025-805	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PIRENTA, HUEHUETLAN, S.L.P.	8 -- LA PIRENTA	\$ 503,440.00		
2025-810	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, HUEHUETLAN, S.L.P.	7 -- EL LIMONCITO	\$ 359,600.00		
2025-812	EQUIPAMIENTO CON 110 TINACOS DE 1100 LITROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE TANLEAB, HUEHUETLAN, S.L.P.	11 -- TANLEAB UNO	\$ 594,341.66		
2025-813	EQUIPAMIENTO CON 85 TINACOS DE 1100 LITROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE TZINEJA, HUEHUETLAN, S.L.P.	15 -- TZINEJA UNO	\$ 351,201.89		
2025-814	REHABILITACION DE 70 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHUMUNTZEN I, HUEHUETLAN, S.L.P.	2 -- CHUMUNTZEN UNO	\$ 578,956.00		
2025-815	CONSTRUCCION DE 53 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALAQUECH, HUEHUETLAN, S.L.P.	26 -- ALAQUECH	\$ 622,289.25		
2025-816	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TANTOCOT, HUEHUETLAN, S.L.P.	12 -- TANTOCOT UNO	\$ 452,213.24		
2025-817	CONSTRUCCION DE 60 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, HUEHUETLAN, S.L.P.	18 -- LA ESCALERA	\$ 364,965.00		
2025-818	EQUIPAMIENTO CON 50 TINACOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TATAQUATLA, HUEHUETLAN, S.L.P.	26 -- ALAQUECH	\$ 270,155.30		
2025-819	EQUIPAMIENTO CON 30 TINACOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS, HUEHUETLAN, S.L.P.	16 -- TIERRAS COLORADAS	\$ 108,062.12		
2025-821	CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES EN EL BARRIO FRANCISCO VILLA, HUEHUETLAN, S.L.P.	60 -- BARRIO FRANCISCO VILLA	\$ 212,896.25		
2025-824	REHABILITACION DE 750 M. DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JILM TANTOCOT, HUEHUETLAN, S.L.P.	5 -- JILM TANTOCOT TRES	\$ 452,213.24		
2025-829	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHUMUNTZEN DOS SECCION UNO, HUEHUETLAN, S.L.P.	28 -- CHUMUNTZEN DOS SECCION UNO	\$ 259,747.32		
2025-831	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, HUEHUETLAN, S.L.P.	9 -- SAN JOSE	\$ 478,395.60		
2025-835	EQUIPAMIENTO CON 75 TINACOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO, HUEHUETLAN, S.L.P.	6 -- EL NACIMIENTO	\$ 405,232.00		
2025-836	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN, HUEHUETLAN, S.L.P.	1 -- HUEHUETLAN	\$ 503,440.00		
2025-841	CONSTRUCCION DE 80 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, HUEHUETLAN, S.L.P.	13 -- CRUZ BLANCA	\$ 486,620.00		

*** Revisar las Observaciones de las Obras en el apartado: OBSERVACIONES DE LAS OBRAS ***

Activar Windows

Ver a

12/08/2025

🔍 Buscar

</



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Formato de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2025
Municipio: HUEHUETLAN

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Programa: \$S ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Meta Estatal	Meta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Meta	Tipo	Ejecutor	Controlista	# SFAS FISE	# SFAS FAISMUN
2025-819	VARIAS LOCALIDADES / DISPENSAS PARA APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P.	506,100.00	0.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2025 / 31-03-2025	100.00 %	100.00 %	1,000 PERSONAS	CONSTRUCCION	MUNICIPIO	CONTRINDES SANCION LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES: 109 DISPENSAS PARA LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLAN, CHUMUNTZEN DOS Y TANDUMADZ		506,100.00	0.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: PAGO DE SERVICIOS Proyecto: PAGO DE SERVICIOS

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Meta Estatal	Meta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Meta	Tipo	Ejecutor	Controlista	# SFAS FISE	# SFAS FAISMUN
2025-917	HUEHUETLAN / SENDERO SEGUROS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	1,000 PERSONAS	CONSTRUCCION	MUNICIPIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES: SE LLEVARA A CABO EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON EL OBJETIVO DE TENER SENDERO Y VIALIDADES MEJORES ELIMINANDO QUE PERMITAN EL TRAYECTO SEGURO		1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Meta Estatal	Meta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Meta	Tipo	Ejecutor	Controlista	# SFAS FISE	# SFAS FAISMUN
2025-1029	TZINEJA UNO / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO TZINEJA, SEGUNDA SECCION, HUEHUETLAN, S.L.P.	1,621,583.20	0.00	1,621,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2025 / 19-07-2025	0.00 %	0.00 %	1,000 PERSONAS	CONSTRUCCION	MUNICIPIO	BROVEDA FERNANDEZ SANCHEZ	0	5080
		1,621,583.20	0.00	1,621,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Meta Estatal	Meta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Meta	Tipo	Ejecutor	Controlista	# SFAS FISE	# SFAS FAISMUN
2025-841	TANDUMADZ / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 150 M3 EN LA SECCION TRES DE LA LOCALIDAD DE TANDUMADZ, HUEHUETLAN, S.L.P.	796,376.36	0.00	796,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2025 / 17-07-2025	0.00 %	0.00 %	1,000 PERSONAS	CONSTRUCCION	MUNICIPIO	ALVARO JOAQUIN PARRA	0	40618
		796,376.36	0.00	796,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Meta Estatal	Meta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Meta	Tipo	Ejecutor	Controlista	# SFAS FISE	# SFAS FAISMUN
-------	-------------------------	-------	------	---------	-----	--------------	--------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	------	------	----------	-------------	-------------	----------------

2005-891	SAN JOSE / REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, HUEHUETLAN, S.L.P.	476,386.00	0.00	476,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	25-04-2025 / 19-09-2025	100.00 %	726 PERSONAS	80700 METROS LINEAL	OBRA	RYUNTAMIENTO	JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	0	0
RESERVACIONES: SERA UNA OBRA POR ADMINISTRACION, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DEL FAISMUN, Y UTILIZAR LA MANO DE OBRA LOCAL SIN SACRIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA, DONDE JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ SOLO SERA EL PROVEEDOR DEL MATERIAL Y LA MANO DE OBRA SERA EJECUTADA POR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.																			
2005-893	TANLEAB UNO / REHABILITACION DE 1KM DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB UNO, HUEHUETLAN, S.L.P.	600,046.36	0.00	600,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-04-2025 / 08-10-2025	100.00 %	585 PERSONAS	13600 METROS LINEAL	OBRA	RYUNTAMIENTO	JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	0	40483
RESERVACIONES: SERA UNA OBRA POR ADMINISTRACION, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DEL FAISMUN, Y UTILIZAR LA MANO DE OBRA LOCAL SIN SACRIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA, DONDE JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ SOLO SERA EL PROVEEDOR DEL MATERIAL Y LA MANO DE OBRA SERA EJECUTADA POR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.																			
2005-895	TANTOCYO UNO / REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TANTOCYO, HUEHUETLAN, S.L.P.	452,213.24	0.00	452,213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	24-04-2025 / 30-05-2025	100.00 %	833 PERSONAS	19200 METROS LINEAL	OBRA	RYUNTAMIENTO	JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	0	40389
RESERVACIONES: EL PROYECTO CONSISTE EN LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA DAMADA Y SERA REMPLAZADA POR NUEVA. ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR EL MUNICIPIO. JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ PROVEERÁ EL MATERIAL.																			
		7,863,659.24	0.00	7,863,659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Beneficiarios	Meta	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SFAIS FISE	# SFAIS FAISMUN
2005-915	HUEHUETLAN / CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	1334 PERSONAS	20100 METROS CUADRA	OBRA	RYUNTAMIENTO	CONTRATO DE TANCANRUTZ, SLP	0	0
RESERVACIONES: APORTACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL																				
		660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. app.	Beneficiarios	Meta	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SFAIS FISE	# SFAIS FAISMUN
2005-229	LOS PINOS / AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, HUEHUETLAN, S.L.P.	381,876.81	0.00	381,876.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2025 / 07-09-2025	100.00 %	281 PERSONAS	1300 METROS CUADRA	OBRA	RYUNTAMIENTO	JUAN ANERES CARDONA LOPEZ	0	61931
		381,876.81	0.00	381,876.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. app.	Beneficiarios	Meta	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SFAIS FISE	# SFAIS FAISMUN
2005-223	LA ESCALERA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, HUEHUETLAN, S.L.P.	557,206.19	0.00	557,206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2025 / 24-08-2025	100.00 %	247 PERSONAS	11500 METROS CUADRA	OBRA	RYUNTAMIENTO	DALLEY CONJUNTO RIVERA	0	0
2005-239	PANZUMADZ / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PANZUMADZ, HUEHUETLAN, S.L.P.	1,692,583.92	0.00	1,692,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-07-2025 / 30-09-2025	100.00 %	1,142 PERSONAS	12600 METROS CUADRA	OBRA	RYUNTAMIENTO	JUAN ANERES CARDONA LOPEZ	0	57086
2005-800	ZINEJA DOS / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TZINEJA DOS, HUEHUETLAN, S.L.P.	1,618,494.70	0.00	1,618,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2025 / 19-07-2025	100.00 %	38 PERSONAS	3800 METROS CUADRA	OBRA	RYUNTAMIENTO	GENRY ALVARO VIGUERA AUSTRIA	0	55009
		3,868,377.79	0.00	3,868,377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. app.	Beneficiarios	Meta	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SFAIS FISE	# SFAIS FAISMUN
2005-894	CHUNUTZEN DOS SECCION UNO / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNUTZEN DOS, HUEHUETLAN, S.L.P.	532,208.00	0.00	532,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2025 / 12-09-2025	100.00 %	351 PERSONAS	1300 METROS CUADRA	OBRA	RYUNTAMIENTO	JUAN ANERES CARDONA LOPEZ	0	44978

Activar Windows
Ir a Configuración para activar Windows